



VENTANAS
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
Administración 2014-2019



GAD MUNICIPAL VENTANAS
Por todo lo bueno

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

MEMORANDO # GADMCV- OO.PP. 2016 -021M

Ventanas, 22 de Enero de 2016

PARA: Lcda. Belén García – Directora de Planificación Institucional y Proyectos.
ASUNTO: Remito la información de la ejecución programática y presupuestaria de las obras realizadas en el año 2015.

Reciba un cordial saludo, de acuerdo al Memorando-GADMCV-STACYS-2016-005 dirigido al suscrito, sírvase encontrar el Informe de la información de la ejecución programática y presupuestaria de las obras realizadas en el año 2015 en físico y en digital.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,





Ing. Fausto Flores Sánchez
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN VENTANAS
HORA: 22 ENE 2016
ANEXOS: Fabián Álvarez R. Dir. del Dpto. De Planificación Institucional

ANEXO.

Memorando-GADMCV-STACYS-2016-005, Ing. Paulino Granda Coloma – S.T. del Área de Diseño y Administración de Estudios.
CD
CC. ARCHIVO

ACCIÓN	NOMBRE	FIRMA	CARGO
ELABORADO POR	Ing. Kerly España		Asistente Administrativa
REVISADO POR	Ing. Fausto Flores		Director de Obras Públicas

Por todo lo bueno...

VENTANAS, 21 DE ENERO DEL 2016

MEMORANDO

N° GADMCV-STACYS-2016-005

Ing. Fausto Flores Sánchez.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL GADMCV.
Presente.-

De mi consideración:

Dando contestación al MEMORAMDO N° GADMCV-OO.PP.-2016-018M, emitido el 20 de enero del 2016, en el que solicita la revisión y corrección de la ejecución programática y presupuestaria de las obras realizadas en el año 2015, adjunto al mismo un CD con las respectivas correcciones.

Con respecto a las diferencias de cantidades u órdenes de trabajo (Rubros nuevos), como estipula el artículo 88 y 89 de LOSNCP, en el ITEM #18 y 20 adjunto al mismo los respectivos justificativos.

Es todo en cuanto puedo informar para los fines legales pertinentes.

Atentamente



Ing. Paulino Granda Coloma.

S.T. DEL AREA DE DISEÑO Y ADMINISTRACION DE ESTUDIOS
Fiscalizador del GADCV.



VENTANAS
GAD MUNICIPAL
21/01/2016
16:44pm

Por todo lo bueno...

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA

META POA			RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO
NL-	DESCRIPCIÓN	INDICADOR DE LA META	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS				
1	PROYECTO DE DESARROLLO INFANTIL DE LOS CIV (CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR) SE ATIENDE A 80 NIÑOS DE 12 A 36 MESES	LOGRAR QUE LAS EDUCADORAS REALICEN ACCIONES DE SALUD PREVENTIVA CON LAS FAMILIAS Y LA COMUNIDAD EN UN 100%	3	100%	100%	\$ 213.726,85	\$ 115.675,39	54,12%
2	PROYECTO ETI	UN PROYECTO QUE BUSQUE RESTITUIR LOS DERECHOS VULNERADOS O AMENAZADOS, DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE TRABAJO INFANTIL	2	100%	100%	\$ 22.189,10	\$ 17.091,34	77,03%
3	PROYECTO DE DISCAPACIDAD	UN PROYECTO INTEGRADOR EN EL CANTÓN VENTANAS	4	100%	100%	\$ 111.662,90	\$ 59.887,19	53,63%
4	PROYECTO GERONTOLÓGICO	GENERAR UN LUGAR DE PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE POR MEDIO DEL ENCUENTRO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES,	4	100%	100%	\$ 97.859,08	\$ 53.817,01	54,99%
5	PLAN DE RESTAURACIÓN FORESTAL	RESTAURACIÓN FORESTAL" POR UN TOTAL DE 150,00 HECTÁREAS PROPUESTAS POR "EL GAD"	1	60%	60%	\$ 122.937,00	\$ 5.838,20	4,75%
6	SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA CHACARITA, CANTÓN VENTANAS, PROVINCIA DE LOS RÍOS	AMPLIAR AL 75% LA COBERTURA DE AGUA PARA LOS ASCENTAMIENTOS HUMANOS DEL CANTÓN VENTANAS	1	75%	75%	\$ 325.713,95	\$ 87.244,81	26,79%
7	CONSTRUCCIÓN DEL PATIO DE COMIDA "RIO VENTANAS"	IMPLEMENTAR Y EJECUTAR EN UN 90% ESPACIOS PÚBLICOS DESTINADOS AL DESARROLLO SOCIAL	1			\$ 422.697,76	\$ 213.715,18	50,56%
8	REPARACIÓN DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS Y MURO DE GAVIONES EN EL SECTOR DEL MALECÓN EN EL CANTÓN VENTANAS	UN MURO DE GAVIÓN DE PROTECCIÓN PARA LA ETAPA INVERNAL	1	100%	100%	\$ 100.253,92	\$ 62.658,70	62,50%
9	LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE COLECTORES, SUMIDORES Y TIRANTES DEL CANTÓN VENTANAS	MANTENIMIENTOS DE COLECTORES Y SUMIDORES DEL CANTÓN VENTANAS	1	100%	100%	\$ 16.106,81	\$ 14.934,60	92,72%
10	ESTUDIO DE FICHAS AMBIENTALES PARA OBRAS DESARROLLADAS EN EL CANTÓN VENTANAS CATEGORÍA 1 Y 2	ESTUDIOS DE FICHAS AMBIENTALES PARA OBRAS EN EL CANTÓN	1	100%	100%	\$ 26.880,00	\$ 21.600,00	80,36%
11	REMODELACIÓN DE BATERIAS HIGIÉNICAS EN EL SECTOR DEL HOSPITAL UBICADO EN LAS CALLES 6 DE OCTUBRE E IGNACIO IBARRA DEL CANTÓN VENTANAS	REMODELACIÓN DE LAS BATERIAS HIGIÉNICAS DEL SECTOS EL HOSPITAL EN UN 100%	1	100%	100%	\$ 11.050,51	\$ 10.596,65	95,89%
12	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE UNA CANCHA DE INDOOR EN EL RECINTO UNIÓN DEL PASAJE PERTENECIENTE A LA PARROQUIA ZAPOTAL DEL CANTÓN VENTANAS	MANTENIMIENTO DE LA CACHA DE LA UNIÓN DEL PASAJE EN UN 100%	1	100%	100%	\$ 8.085,73	\$ -	0,00%
13	READECUACIÓN DEL CAMAL MUNICIPAL DEL CANTÓN VENTANAS	MANTENIMIENTO DEL CAMAL EN UN 95% PARA MEJORA DEL CANTÓN	1	100%	100%	\$ 28.874,42	\$ 18.046,51	62,50%
14	ALQUILER DE MAQUINARIAS RETROEXCAVADORA PARA DESAZOLVE DEL RIO ZAPOTAL PARA PLANES DE CONTINGENCIA PREVIO A LA ESTACIÓN INVERNAL	UN MANTENIMIENTO EN DESAZOLVE DEL RIO ZAPOTAL EN PREVENCIÓN DEL ESTADO INVERNAL	1	100%	100%	\$ 80.248,00	\$ 72.796,40	90,71%
15	LIMPIEZA DEL DUCTO CAJÓN, CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS Y LA RECONSTRUCCIÓN DE TAPAS SANITARIAS EN EL SECTOR NUEVO ASENTAMIENTO DEL CANTÓN VENTANAS	DUCTO CAJÓN, ACERAS Y BORDILLOS EN SECTORES DE NUEVO ASENTAMIENTO DEL CANTÓN VENTANAS	1	100%	100%	\$ 50.567,15	\$ 37.604,47	74,37%
16	DEMOLICIÓN Y SUBIDA DE CUELLO DE CÁMARA DE AALL CON SUS RESPECTIVAS TAPAS EN LAS CALLES CAÑAR Y SEIS DE OCTUBRE (SECTOR CAMAL MUNICIPAL)	UNA RECONSTRUCCIÓN	1	100%	100%	\$ 7.458,12	\$ 7.151,81	95,89%
17	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO-CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 119MTS, CAPACIDAD 5.000LTS. Y REDES DE DISTRIBUCIÓN - RECINTO LECHUGAL-SECTOR LA CHANITA- SRA. ROCÍO MURIEL (50 FAMILIAS)	EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS EN LOS RECINTOS LECHUGAL, LA CHANITA EN UN 100%	1	100%	100%	\$ 28.171,16	\$ 12.576,41	44,64%
18	CONSTRUCCIÓN DE UN GALPÓN Y CAMINERAS PARA PUESTOS DE BAHÍA DEL CANTÓN VENTANAS, PROV. DE LOS RÍOS	UN GALPÓN Y CAMINERAS PARA LA BAHÍA DEL CANTÓN VENTANAS	1	100%	100%	\$ 387.244,59	\$ 466.376,76	120,43%
19	ALQUILER DE VOLQUETAS PARA TRANSPORTE DE RELLENO EN EL ÁREA DONDE SE VA A CONSTRUIR CIEN VIVIENDAS EN LA PARROQUIA ZAPOTAL TRANSPORTE DE BASE CLASE 1 PARA LAS CALLES BARRANCO COLORADO, MANABÍ, QUIRSALOMA, ZAPOTAL, ASAD BUCARAM, BABA, PUEBLO VIEJO, HUMBERTO SOTOMAYOR, CALLE A,B,C, Y T, CALLE CALABÍ DEL SECTOR NUEVO ASENTAMIENTO DEL CANTÓN	ALQUILER DE VOLQUETAS PARA CUBRIR EN RELLENOS EN AREAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIEDAS EN VARIAS PARROQUIAS DEL CANTÓN VENTANAS	1	100%	100%	\$ 88.200,00	\$ 72.066,47	81,71%
20	REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARTERRES INCLUIDOS ÁREAS VERDES EN EL SECTOR DE LA AVENIDA SEMINARIO Y PARQUE DEL CEMENTERIO DEL CANTÓN VENTANAS, PROVINCIA DE LOS RÍOS	UN MANTENIMIENTO DE PARTERRES Y ÁREAS VERDES DE LA AVENIDA SEMINARIO.	1	100%	100%	\$ 22.496,30	\$ 22.619,61	100,55%
21	REPARACIÓN DE RED DE AALL DEL COLEGIO NACIONAL 6 DE OCTUBRE DEL CANTÓN VENTANAS, PROVINCIA DE LOS RÍOS	MANTENIMIENTO DE AALL DEL COL. 6 DE OCTUBRE EN UN 100%	1	100%	100%	\$ 7.986,03	\$ -	0,00%
22	REMODELACIÓN DE CAMERINOS Y MANTENIMIENTO DE GRADAS EN LA CANCHA DE LA PARROQUIA ZAPOTAL EN EL CANTÓN VENTANAS, PROVINCIA DE LOS RÍOS	REMODELACIÓN DE LA CANCHA Y GRADERIO DE LA PARROQUIA ZAPOTAL EN UN 80%	1	100%	100%	\$ 3.389,23	\$ 2.331,72	68,80%
23	REMODELACIÓN ÁREA INFOCENTRO Y BIBLIOTECA MUNICIPAL EN LA PARROQUIA ZAPOTAL DEL CANTÓN VENTANAS, PROVINCIA DE LOS RÍOS	REMODELACIÓN DEL IFOCENTRO Y BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA PARROQUIA ZAPOTAL EN UN 100%	1	100%	100%	\$ 12.825,25	\$ 11.318,28	88,25%
24	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS CUNETAS EN BELLAVISTA Y LOS GIRASOLES " ENTRADA AL IEES" DEL CANTÓN VENTANAS, PROVINCIA DE LOS RÍOS	100% EN BORDILLOS EN LOS SECTORES DE BELLAVISTA, IEES, LOS GIRASOLES DEL CANTÓN VENTANAS	1	100%	100%	\$ 100.021,11	\$ 77.016,23	77,00%
25	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULO TANQUERO PARA ABASTECIMIENTO DOMICILIAR, OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE RIEGO PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES	UN VEHICULO TANQUERO PARA ABASTECER DE AGUA A VARIOS SECTORES DEL CANTÓN VENTANAS	1	100%	100%	\$ 7.795,20	\$ 6.531,43	83,79%

26	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS CUNETAS PARA CONFIRMAMIENTO DE LAS CALLES ASFALTADAS EN LAS CALLES BARRANCO COLORADO, ASSAD BUCARAM, MANABI, LUIS PORTULUPI, CALLE H. JUAN MONTALVO, ROCAFUERTE, MALECÓN, CAÑAR, CAÑAR, CARMEN DE BETANCOURT, 10 DE NOVIEMBRE DEL CANTÓN VENTANAS.	CONSTRUIR BORDILLOS Y CUNETAS EN UN 100% EN VARIOS SECTORES DEL CANTÓN	1	80%	80%	\$	134.419,61	\$	70.008,75	52,08%
27	DEMOLICIÓN Y SUBIDA DE CUELLO DE CAMARA DE A.A.LL CON SUS RESPECTIVAS TAPAS EN LAS CALLES CARMES DE BETANCOURT, JOSÉ IZQUIERDO, RICARDO ASTUDILLO Y CALLE R	FORTALECER EN UN 80% LA DEMOLICIÓN Y SUBIDA DE COELLO DE CAMMARAS DE A.A.LL EN VARIAS CALLES DEL CANTÓN VENTANAS	1	100%	100%	\$	8.079,64	\$	-	0,00%
28	LASTRADO DE VÍAS DEL RECINTO EL GUARITO, EL AGUACATE DE LA PARROQUIA ZAPOTAL DEL CANTÓN VENTANAS, PROVINCIA DE LOS RÍOS.	CUMPLIR EN UN 100% EL LASTRADO DE LA VÍAS EL GUAABITO, AGUACATE DE LAPARROQUIA ZAPOTAL	1	100%	100%	\$	115.570,04	\$	-	0,00%
29	ASFALTADO DE CALLES PARROQUIA 10 DE NOVIEMBRE SECTOR EL MIRADOR CALLES MORAIMA ASTUDILLO, JOAQUIN GALLEGOS, CALLE Y DE LA CIUDAD DE VENTANAS	CUMPLIR EN UN 100% EL ASFALTADO EN CALLES DEL SECTOR EL MIRADOR DEL CANTÓN VENTANAS	1	100%	100%	\$	136.861,79	\$	111.000,00	81,10%
30	SENALETICA VIALES PARA SECTORES DEL CANTÓN VENTANAS, PROVINCIA DE LOS RÍOS	CUBRIR EN UN 75% LA SEÑALIZACIÓN EN LA CABECERA CANTONAL	1	25%	50%	\$	75.960,66	\$	70.032,49	92,20%
31	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE VENTANAS PROVINCIAS DE LOS RÍOS	UN SISTEMA DE AGUA INTEGRAL EN BENEFICIOS DE LOS CIUDADANOS DEL CANTÓN	1	5%	95%	\$	5.640.479,10	\$	2.256.191,84	40,00%
32	REPARACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN LA AVENIDA SEMINARIOS Y EN LA E 25 DE LA CIUDAD DE VENTANAS.	BACHEO ASFALTICO EN UN 100% EN LA AVENIDA SEMINARIO	1	100%	100%	\$	8.490,99	\$	7.581,24	89,29%
33	MANTENIMIENTO DE PINTURAS DE PAREDES PARA CIV LOS BAMBINOS, UBICADOS EN LA PARROQUIA 10 DE NOVIEMBRE DEL CANTÓN VENTANAS.	MANTENIMINETO EN UN 100% AL CIV LOS BAMBINOS DE LA PARROQUIA 10 DE NOVIEMBRE	1	100%	100%	\$	6.246,84	\$	-	0,00%
34	MANTENIMIENTO DE PINTURA PARA LA PLANTA DE AGUA EN EL SECTOR UN SOLO TOQUE DEL CANTÓN VENTANAS	100% DE MANTENIMIENTO EN PINTURA DE LA PLANTA DE AGUA DEL SECTOR UN SOLO TOQUE	1	100%	100%	\$	4.256,00	\$	3.165,75	74,38%
35	ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE ESMERALDA, ENTRE SIBIMBE HASTA LA AV. SEMINARIO EN LA CIUDAD DE VENTANAS, PROVINCIA DE LOS RÍOS.	CUMPLIR CON UN 90% CON EL ALCANTARILLADO EN LAS CALLES ESMERALDA, SIBIMBE HASTA LA AV. SEMINARIO EN EL CANTÓN.	1	100%	100%	\$	224.841,96	\$	134.856,78	60,03%
36	REPARACIÓN DE ACOMETIDAS DE AGUA EN EL SECTOR EL MIRADOR EN LA PARROQUIA 10 DE NOVIEMBRE DEL CANTÓN VENTANAS, PROVINCIA DE LOS RÍOS.	TERMINAR EN UN 100% EN LAS COMETIDAS DE AGUA EN EL SECTOR EL MIRADOR DE LA PARROQUIA 10 DE NOVIEMBRE	1	100%	100%	\$	6.199,22	\$	-	0,00%
37	REMODELACION DEL ESTADIO DE LA LIGA CANTONAL DEL CANTÓN VENTANAS.	REMODELAR UN 100% EL ESTADIO DE LA LIGA CANTONAL	1			\$	444.977,46	\$	62.000,00	13,93%
38	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PROVISIONALES PARA 10 FAMILIAS EN EL CANTÓN VENTANAS, PROVINCIAS DE LOS RÍOS.	DOTAR DE VIVIENDAS A 10 FAMILIAS DEL CANTÓN VENTANAS	1	100%	100%	\$	14.059,77	\$	10.408,14	74,03%
39	SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN EN LAS CALLES 28 DE MAYO, 9 DE OCTUBRE, SUCRE, VELASCO IBARRA, 6 DE OCTUBRE DEL CANTÓN VENTANAS	DOTAR DE SEMAFORIZACIÓN EN LAS CALLES 28 DE MAYO, 9 DE OCTUBRE, SUCRE, VELASCO IBARRA, 6 DE OCTUBRE DEL CANTÓN.	1	100%	100%	\$	73.360,00	\$	-	0,00%
40	RELASTRADO DE LAS CALLES BARRANCO COLORADO DESDE ANGEL BURGOS HASTA EL ORO, MANABI, ESMERALDAS, GUINSALOMA, ZAPOTAL, ASSAD BUCARAM, AV. SEMINARIO, BABA, PUEBLOVIEJO, HUMBERTO SOTOMAYOR DESDE LA CALLE HASTA CALLE D DEL CASCO DEL CENTRAL DEL CANTÓN VENTANAS	LASTRADO EN UN 100% EN LAS CALLES BARRANCO COLORADO DESDE ANGEL BURGOS HASTA EL ORO, MANABI, ESMERALDAS, GUINSALOMA, ZAPOTAL, ASSAD BUCARAM, AV. SEMINARIO, BABA, PUEBLOVIEJO, HUMBERTO SOTOMAYOR DESDE LA CALLE HASTA CALLE D DEL CASCO DEL CENTRAL DEL CANTÓN VENTANAS	1	100%	100%	\$	35.594,80	\$	15.890,54	44,64%
41	READECUACIÓN DE CIV GOTITA DE LUZ DEL CANTÓN VENTANAS, PROVINCIA DE LOS RÍOS.	UN MANTENIMIENTO DEL CIV GOTITAS DE LUZ DEL CANTÓN	1	100%	100%	\$	4.889,66	\$	-	0,00%
42	CONTRATO COMPLEMENTARIO MODIFICATORIO Y CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO N° COTO-GADMV-005-2013 "CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO CENTRAL, BLOQUE 2 Y CUBIERTA DE COMEDORES DE LA CIUDAD DE VENTANAS, PROVINCIA DE LOS RÍOS	UN CONTRATO COMPLEMENTARIO	1	95%	5%	\$	76.243,31	\$	10.000,00	13,12%
43	MANTENIMIENTO DE LA CANCHA SINTETICA DE LA CIUDAD LA GLORIA DEL CANTÓN VENTANAS.	100% EN MANTENIMINETO DE LA CANCHA LA GLORIA DEL CANTÓN	1	100%	100%	\$	2.912,60	\$	-	0,00%
44	RECUPERACIÓN Y HABILITACIÓN DEL POZO DE BELLAVISTA DEL CANTÓN VENTANAS, PROVINCIA DE LOS RÍOS.	MANTENIMINETO DEL POZO DE AGUA DEL SECTOR BELLAVISTA EN UN 100%	1	100%	100%	\$	35.672,22	\$	-	0,00%
45	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE VENTANAS, PROVINCIA DE LOS RÍOS.	CUMPLIR EL 100% DE LA MEJORA DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA DEL CANTÓN	1	5%	95%	\$	223.965,50	\$	89.586,20	40,00%
46	CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN EL RECINTO AGUAS FRIAS	UNA CASA COMUNAL DEL RECINTO AGUAS FRIAS DEL CANTÓN VENTANAS	1	100%	100%	\$	23.556,61	\$	5.000,00	21,23%
47	CONTRATO COMPLEMENTARIO DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE HORMIGÓN, ARMADO DE LUZ DE 15 METROS Y GAVIONES EN LA PARROQUIA 10 DE NOVIEMBRE DEL CANTÓN VENTANAS.	CUMPLIR CON LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE LA 10 DE NOVIEMBRE EN UN 100%	1	100%	100%	\$	65.229,99	\$	62.550,90	95,89%
48	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE LA BAHIA FASE II DEL CANTÓN VENTANAS.	CUMPLIR CON LA FASE II DE LA BAHIA EN UN 100%	1	25%	75%	\$	329.649,85	\$	30.000,00	9,10%
49	CONTRATO COMPLEMENTARIO DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE GAVIONES EN EL RIO SUQUIVI DEL SECTOR "LAS MARIAS" PARROQUIA RURAL DEL CANTÓN VENTANAS, PROVINCIA DE LOS RÍOS.	CUMPLIR CON EL 100% DE LOS MUROS DE GABIONES EN EL SECTOR LA MARIA PARROQUIA ZAOTAL	1	100%	100%	\$	343.003,54	\$	219.000,00	63,85%
SUMAR:						\$	10.398.761,33	\$	4.626.767,60	